

# CHECKLISTE FÜR DEN EINBAU VON HEBEBÜHNEN

Name	Vorname	Telefonnummer	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Straße und Hausnummer	Postleitzahl	Ort	Datum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Allgemein Aufgaben

- Ausbau bzw. Abbau des alten Ferätes und aller zugehörigen Komponenten Ja  Nein
- Leerrohrverlegung nach Angaben des Fundamentplanes; entspricht die Montage dem Standard Ja  Nein
- Müssen längere Kabel bzw. Hydraulikleitungen verwendet werden, wenn ja wie viel Meter? (Info erforderlich) Ja  Nein
- Wird eine Kabelabdeckung inkl. Verlegung benötigt, wenn ja wie viel Meter? (Info erforderlich) Ja  Nein
- Aufstellung der Geräte auf Deckenfundament und ist Statik erforderlich? Ja  Nein
- Wenn erforderlich Einbauskitze anfertigen Ja  Nein
- Stellt der Kunde eine Hilfskraft? Ja  Nein
- Ist ein Stapler mit einer Bedienperson vorhanden? Ja  Nein
- Gabelstapler steht zur Verfügung die gesamte Montagezeit zum Verbringen zum Montageort. Ja  Nein
- Wird ein zusätzlicher Luftanschluss benötigt? Ja  Nein
- Sind elektrische Leitungen oder Wasserleitungen im Boden verlegt? Ja  Nein
- Werden Sonderlängen von Befestigungssystemen, wie Dübel benötigt (Isolierung/ Estrich)? Ja  Nein

### Aufgaben bei Hebebühnen und Reifenlift

- Wurde eine Probebohrung im Bereich der Verankerung durchgeführt? Ja  Nein   
Betonstärke laut Messung mit Hakensonde \_\_\_\_\_ cm
- Sind die Betongüte- (B25 nach DIN 1045) und stärke ausreichend? Ja  Nein
- Wie ist die Aufstellsituation? Ja  Nein   
(passt die Bühne in den Maßen von Länge, Breite, Höhe und Sicherheitsabstand von 500 mm um die Säulen)
- Wird ein Fundamentplan benötigt? Ja  Nein
- Ist ein Gefälle vorhanden und wie stark (mm pro m \_\_\_\_\_)? Ja  Nein
- Anschlusswerte der jeweiligen Hebebühne beachten. (Absicherung). Ja  Nein

### Wartungsangebot erwünscht

Ja  Nein

**i Hinweis an den Kunden:** Anschluss der Zuleitung nur durch ortsansässigen Elektriker! Entlade- und Montagehilfe (z.B. Hilfskraft, Montagehilfsgerät, Stapler) müssen vom Kunden zur Verfügung gestellt werden. Sollten Punkte der Checkliste nicht Wahrheitsgemäß ausgefüllt werden, trägt der Kunde bei Montageabbruch die vollen Kosten (Höhe des vereinbarten Montagepreis).

(Besondere Vereinbarungen bzw. Absprachen siehe Rückseite)

Unterschrift

Unterschrift und Stempel (Kunde)



**i** **Besondere Vereinbarungen bzw. Absprachen:**

**Unterschrift**

**Datum / Unterschrift und Stempel (Kunde)**

